



DOMERA

thuis op het water

Dhr. Vincent Christe

Offerte: AC294

Datum: 16 april 2026

Project: Stalen drijflichaam 27 x 6,5 meter

T.a.v.: Dhr. Vincent Christe

Gouderaksedijk 58
2808 NG Gouda

06 - 43 86 05 42
maarten@domera.nl
www.domera.nl

btw NL8589 20050B01
kvk 71963561

Geachte heer Christe, Beste Vincent,

Dank voor uw aanvraag! Bij deze sturen we de offerte voor het bouwen, leveren en assembleren van een nieuw stalen drijflichaam voor uw drijvende woning.

Korte samenvatting van de inhoud van de aanbidding:

- Inmeten ter plaatse;
- Tekenwerk, engineering en berekening;
- Maken en leveren van een stalen casco van 27 x 6,5 meter met 3
- Te water laten in Gouda;
- Invaren bestaande woning in het casco;
- Waterdicht aansluiten van het bestaande casco op het nieuwe casco.
- Omloop aan 3 zijden van thermisch verzinkt staal.

We zien uit naar een prettige samenwerking!

Begroting

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Totaal
00. Algemeen			
Tekenkosten	1	pst	€ 1.200,00
Inmeten ter plaatse	6	uur	€ 510,00



DOMERA

thuis op het water

Gouderaksedijk 58
2808 NG Gouda

06 - 43 86 05 42
maarten@domera.nl
www.domera.nl

btw NL8589 20050801
kvk 71963561

21. Onderbouw – stalen casco			
Stalen bak 27 x 6,5 meter	1	pst	€ 94.000,00
Omloop 3 zijden thermisch verzinkt	1	pst	€ 9.140,00
Kraankosten/hellingkosten	1	pst	€ 3.800,00
22. Montage & plaatsing			
Hulp bij te water laten	8	uur	€ 528,00
Afmeren	8	uur	€ 528,00
Invaar operatie op de werf	40	uur	€ 2.640,00
Afwerken en laswerk waterdicht maken bovenop onderbouw	60	uur	€ 3.960,00
Subtotaal directe kosten			€ 116.306,00
Algemene kosten over onderaanneming (10%)			€ 9.400,00
Algemene bedrijfskosten (8%)			€ 1.118,88
Garanties (2%)			€ 279,72
Totaal kostprijs			€ 127.104,60
Risico (3%)			€ 3.813,14
Winst (7%)			€ 8.897,32
Verzekering (1%)			€ 1.271,05



DOMERA

thuis op het water

Totaal excl. BTW			€ 141.086,11
BTW 21%			€ 29.628,08
Totaal incl. BTW			€ 170.714,19

Technische omschrijving:

Ruwbouw

Stalen drijflichaam, afmetingen ca. 27.000 x 6.500 mm, uitgevoerd in staal soort S355, onbehandeld. Voorzien van omloop aan 3 zijden (6 mm dik) en ribben van Holland Profiel 180x8. Platen onderling voorzien van V-naad doorlassing. Ribben door middel van kettinglas a=5, 30%. Omloop geheel afgelast a=4.

Inclusief te water laten, invaren van de bestaande woning in het nieuwe casco, en waterdicht aansluiten van het bestaande casco op het nieuwe casco.

Betalingstermijnen

40% bij opdracht.

40% bij gereed stalen bak werf.

20% bij oplevering op werf.

Procesvolgorde & planning

- Tekenen intentieovereenkomst.
- Inmeten ter plaatse en opzet tekeningen (2 weken).
- Bespreking.
- Verwerken opmerkingen (1 week).
- Opdracht verstrekken aan constructeur (doorlooptijd 4–6 weken).
- Productie stalen casco (doorlooptijd 6–8 weken).
- Transport en assemblage ter plaatse.
- Te water laten en invaren.
- Waterdicht afwerken.
- Oplevering.

Gouderaksedijk 58
2808 NG Gouda

06 - 43 86 05 42
maarten@domera.nl
www.domera.nl

btw NL8589 20050801
kvk 71963561



DOMERA

thuis op het water

Garanties

Staalwerk (aangebracht door aannemer)	20 jaar
Coating	5 jaar

Dit zijn de gebruikelijke termijnen volgens Woningborg.

Niet onder garantie vallen de gebreken die optreden ter gevolge van onderhoud, overstroming, stuifsnieuw, of windsnelheden boven windkracht 7.

Droog- en krimpscheuren vallen eveneens niet onder garantie.

Verzekering

We hebben een doorlopende CAR-verzekering op alle onder handen zijnde werken afgesloten voor de werkzaamheden die onder ons beheer worden uitgevoerd.

Overige zaken

- Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van Domera van toepassing, welke via domera.nl in te zien zijn en daarmee deel uitmaken van deze aanbieding.
- Op deze offerte is AVA 2013, herzien december 2014 van toepassing.
- Meerwerk zal worden verrekend tegen een uurtarief van € 79,86 incl. BTW (tarief A) of € 102,85 incl. BTW (tarief C).
- Niet opgenomen zijn niet omschreven werkzaamheden en/of leveringen.
- Een stelpost is een post die bestaat uit materiaal en arbeid. Deze wordt na afloop van het onderdeel doorberekend.
- Opdrachtgever zorgt voor een vlakke werkplek en verzorgt het hijswerk op locatie.

We zijn benieuwd naar uw reactie!

Als er onduidelijkheden zijn, wilt u dan contact met ons opnemen?

Deze offerte is 30 dagen geldig vanaf datum gemaakte offerte. Start van de werkzaamheden in overleg.

Als u met de aanbieding akkoord gaat, verzoek ik u een exemplaar getekend te retourneren.

Voor akkoord:

.....

Opdrachtgever

Gouderaksedijk 58
2808 NG Gouda

06 - 43 86 05 42
maarten@domera.nl
www.domera.nl

btw NL8589 20050801
kvk 71963561



DOMERA

thuis op het water

.....

Maarten Vroegindeweij

Bouwkundig Ingenieur

maarten@domera.nl

06-4386 0542

.....

Marius Vroegindeweij

Aannemer

marius@domera.nl

06-51192577

Gouderaksedijk 58

2808 NG Gouda

06 - 43 86 05 42

maarten@domera.nl

www.domera.nl

btw NL8589 20050B01

kvk 71963561